

Кому Открытому акционерному обществу

(наименование застройщика, фамилия, имя, отчество для граждан)

«Барнаулкапстрой»

полное наименование организации – для юридических лиц

656031, Алтайский край, г. Барнаул,

его почтовый индекс и адрес

ул. Папанинцев, 114

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

№ RU 22302000- 201

1. Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства

Малоэтажные жилые дома, гаражи и объекты общественного назначения в границах

(наименование объекта в соответствии с проектной документацией)

улиц Энтузиастов, Геодезическая, Антона Петрова, Солнечная поляна.

Жилой дом №14.

расположенного по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Геодезическая, 47в.

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации,

административного района и т.д. или строительный адрес)

Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
-------------------------	-------------------	------------	------------

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего	куб. м	6664,0	6903,0
в том числе надземной части	куб.м	6664,0	6903,0
Общая площадь	кв.м	1881,0	1563,1
Количество зданий	шт	1	1

II. Линейные объекты.

1. Сеть электроснабжения – 0,4кВ, Лит.3, ул. Геодезическая,47в

Общая протяженность трассы (сети электроснабжения)	п.м	123,0	123,0
Напряжение сети электроснабжения	кВ	0,4	0,4
Марка кабеля 2АПвБШв 4х70	п.м	145,0	145,0
Общая протяженность кабелей	п.м	290,0	290,0

2. Сеть водопровода, Лит.1, ул. Геодезическая,47в

Общая протяженность сети водопровода	п.м	18,0	18,0
В т.ч. из пхв $du=110$	п.м	12,0	12,0
п/этил. $du=63$	п.м	6,0	6,0
Футляр п/этил. $du=225$	п.м	6,0	6,0
Общая протяжённость труб	п.м	18,0	18,0
Количество ж/б колодцев $du=1500$	шт.	1	1

3. Сеть канализации, Лит.2, ул. Геодезическая,47в

Общая протяженность сети канализации	п.м	55,0	55,0
В т.ч. из п/этил. $du=160$	п.м	55,0	55,0

Общая протяженность труб	п.м	55,0	55,0
Количество ж/б колодцев dу=1000	шт.	3	3
4. Газопровод низкого давления, Лит.5, ул.Геодезическая,47в			
Общая протяженность сети газопровода	п.м	654,0	654,0
В т.ч. надземный газопровод низкого давления:	п.м	724,0	724,0
из п.эт dу=160	п.м	282,0	282,0
из п.эт dу=110	п.м	202,0	202,0
из п.эт d=63	п.м	240,0	240,0
Футляры п.эт d=160	п.м	60,0	60,0
4. Фасадный газопровод, Лит.1, ул.Геодезическая,47в			
Общая протяженность сети газопровода	п.м	67,0	67,0
В т.ч. из ст. d=57	п.м	67,0	67,0
Общая протяженность труб	п.м	67,0	67,0

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв. м	1022,8	1044,2
Количество этажей	штук	4	4
Количество секций	секций	3	3
Количество квартир - всего	штук/кв. м	12/1022,8	12/1044,2
в том числе:			
1-комнатные	штук/кв. м	-	-
2-комнатные	штук/кв. м	6/351,3	6/363,4
3-комнатные	штук/кв. м	6/671,5	6/680,8
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд, террас)	кв.м	1051,98	1074,2

Материалы фундаментов	монолитный ж/б
Материалы стен	газобетон
Материалы перекрытий	ж/б плиты по серии 1.141-1 вып. 60.64
Материалы кровли	Металлочерепица оцинкованная с полимерным покрытием

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта			
- всего	тыс. рублей	41423.008	41423.008
		(в текущих ценах)	(в текущих ценах)
в том числе строительно-монтажных работ	тыс. рублей	37921,687	37921,687
		(в текущих ценах)	(в текущих ценах)

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города

«04» декабря 2014г.

А.А. Воробьев
(расшифровка подписи)

